

## EEG7

(vom Anlagenerrichter auszufüllen)

## Inbetriebsetzungsprotokoll - Erzeugungsanlagen Niederspannung

### Anlagenanschrift

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

### Anlagenerrichter

(Elektrofachbetrieb)

Firma: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Telefon, E-Mail: \_\_\_\_\_

### Erzeugungsanlage

max. Scheinleistung  $S_{Amax}$  \_\_\_\_\_ kVA    max. Wirkleistung  $P_{Amax}$  \_\_\_\_\_ kW

Modulleistung/Generatorleistung  $P_{AGen}$  (für Einspeisevergütung maßgebend) \_\_\_\_\_ kWp

- Ausgefüllter Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden?
- Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes EEG2 mit dem Anlagenaufbau?
- Abrechnungsmessung: Vorprüfung + Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt?
- Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten vorhanden?
- Konformitätsnachweis für den NA-Schutz vorhanden?
- Eingestellter Wert für den Spannungssteigerungsschutz  $U > \text{_____} U_n$
- Auslösetest „Zentraler NA-Schutz – Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt?
- Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung vorhanden und funktionstüchtig?
  - Fernsteuerung                       70%-Regelung

### Meldung Bundesnetzagentur

- Eigenerzeugung wurde gemäß EEG § 16 (2) der BNA gemeldet

### TF-Sperre

- In der Anschlusszusage gefordert?     ja                       nein
- Eingebaut     Prüfprotokoll liegt vor

Die Erzeugungsanlage gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Laien dürfen diese Betriebsstätte nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten. Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der Anwendungsregel „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage gemäß BGV A3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.

Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Anlagenbetreiber

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Anlagenerrichter